

Ciudad de México, a 14 de enero de 2026

**DIDT/62000/021/2026**

**ASUNTO:** Pruebas a Inhibidor de Franqueamiento

**ACUSE**

**ING. JOSÉ JAIME RIOFRIO VALENCIA  
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN  
P R E S E N T E**

Con relación al "Sistema Inhibidor de Franqueamiento de Señal al Alto Total", le comunico que, con el objetivo de verificar que todos los equipos se encuentren operando adecuadamente, se llevarán a cabo pruebas en las Terminales, de acuerdo al plan de trabajo tentativo anexo, mismo que está sujeto a cambio en función de las condiciones del servicio y disponibilidad del personal de Transportación.

Por lo anterior, solicito se brinden las facilidades necesarias al personal de la Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos, dependiente de esta Unidad Administrativa, para que realicen pruebas de activación de alarma con corte de corriente, ante un franqueamiento de Señal al alto total en hora valle, en las Terminales, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

Por cualquier duda o comentario, pueden contactar al Ing. Telésforo Santos Cruz, quien se ubica en el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada en el conmutador 5423 ext. 206.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. JOSÉ PEREZNAGRÓN ZARCO  
DIRECTOR DE INGENIERÍA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO**



Anexo: 1 hoja  
C.c.c.e.p. Ing. Honorio Jiménez Sámano. - Gerente de Líneas 1, 3, 4 y 12. (Honorio.jimenez@metro.cdmx.gob.mx).  
Gerencia de Líneas 2, 5, 6 y "B". (gl256b@metro.cdmx.gob.mx).  
Ing. Martín Felipe García Hidalgo. - Gerente de Líneas 7, 8, 9 y "A". (martin.garcia@metro.cdmx.gob.mx).  
Ing. José Luis Sanpedro Ortiz. - Subgerente de Control Central. (sgcc@metro.cdmx.gob.mx).  
Gerencia de Ingeniería y Nuevos Proyectos (oficialia.ginp@metro.cdmx.gob.mx).  
C.c.p. Coordinación de Desarrollo Tecnológico. - (CDT/066/2026). (oficialia.coord\_desarrollotecnologico@metro.cdmx.gob.mx).  
Archivo

JGL/SLF/tsc



**PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DEL INHIBIDOR DE FRANQUEAMIENTO  
DE SEÑAL AL ALTO TOTAL**

| TERMINALES                         | LÍNEA   | DÍA           | HORARIO       |
|------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Pantitlán                          | 5       | 19 de enero   | 10:00 – 12:00 |
| Conjunto Pantitlán                 | 9 y "A" | 20 de enero   | 10:00 – 13:00 |
| Universidad                        | 3       | 21 de enero   | 10:30 – 12:30 |
| Tasqueña                           | 2       | 22 de enero   | 10:30 – 12:30 |
| Conjunto Rosario                   | 6 y 7   | 23 de enero   | 10:30 – 12:30 |
| La Paz                             | "A"     | 26 de enero   | 10:30 – 12:30 |
| Conjunto Martín Carrera            | 4 y 6   | 27 de enero   | 10:00 – 12:30 |
| Indios Verdes - Politécnico        | 3 y 5   | 28 de enero   | 10:00 – 13:00 |
| Ciudad Azteca                      | "B"     | 29 de enero   | 11:00 – 13:30 |
| Buenavista                         | "B"     | 30 de enero   | 10:30 – 12:30 |
| Garibaldi                          | 8       | 02 de febrero | 10:30 – 12:30 |
| Barranca del Muerto – Tacubaya     | 7 y 9   | 03 de febrero | 11:00 – 13:00 |
| Cuatro Caminos                     | 2       | 04 de febrero | 11:00 – 13:00 |
| Santa Anita – Constitución de 1917 | 4 y 8   | 05 de febrero | 10:00 – 13:00 |

Tabla 1. Plan de trabajo para las pruebas del Inhibidor de Franqueamiento.

**Nota:** El punto de reunión para cada prueba será el PML de la Terminal Correspondiente.

